



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.20.2020

Siechnice, 05.03.2020 r.

**INFORMACJA
O WPROWADZONYCH ZMIANACH**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowych:

- 1) Część nr 1: „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego budowy Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, przy ul. Kolejowej w Radwanicach, w technologii modułowej - kontenerowej”
- 2) Część nr 2: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach, w technologii modułowej”

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień :

Pytanie 1: W treści zamówienia, w treści SIWZ-u oraz w treści OPZ do powyższego zamówienia występują „równoważnie” dwa określenia- moduł- kontener. Jedna i druga jest to szybka technologia budowy poza paroma rozwiązaniami technologicznymi w samej konstrukcji ściany, podłogi i sufitu.

Kontener to nie to samo co moduł. Sama konstrukcja nośna jest inna w kontenerze a inna w ścianie modułu. Dzięki takiej konstrukcji budynek modułowy może być budynkiem o charakterystyce budynku pasywnego- bardziej efektywnego jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię. Dodatkowo wymiary wewnętrzne mocno się różnią w tych obu przypadkach a to jest bardzo istotne dla budynków w klasie ZL I lub ZL II.

Odpowiedź:


Część nr 1 dotyczy wyłącznie rozwiązania kontenerowego.

Część nr 2 dotyczy wyłącznie rozwiązania modułowego.

Pytanie 2: Proszę o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem “technologia modułowa” i o jakie kontenery chodzi. Sale lekcyjne o pow. 61 m2 każda, trudno jest zmieścić w typowych kontenerach produkowanych w Polsce. Informacja ta jest niezbędna do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Część nr 1: Przez budownictwo kontenerowe rozumieć należy taki obiekt, w którym modułem jest stygizowany kontener stalowy.



Część nr 2: Przez budownictwo modułowe rozumieć należy taki obiekt, w którym modułami są spersonalizowane elementy konstrukcji budowlanej.



Pytanie 3: Proszę o udostępnienie mapy do celów opiniodawczych (z uzbrojeniem i konfiguracją terenu) dla części 2 (ul. Kolejowa).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt III ust. 8 Opisu przedmiotu zamówienia, podkład geodezyjny niezbędny do opracowania koncepcji projektowej i PFU stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu z kompletną dokumentacją projektową. W uzupełnieniu Zamawiający informuje, że dane dotyczące uzbrojenia i konfiguracji terenu, o które Pan wnosi, można sprawdzić w ogólnodostępnym Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego pod linkiem <https://serwis.wrosip.pl/imap/>.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający 03.03.2020 r. zmienił termin otwarcia ofert na 09.03.2020 r. Pozostałe zapisy wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 786 09 14, Joanna Tulejko, tel. 71 786 09 78, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, e-mail: zp@umsiechnice.pl.

z up. BURMISTRZA
Lesław Kubiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA